



Gobierno de
CHILE

MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MELIPILLA

RESOLUCIÓN EXENTA N° 133

**MAT.: Autoriza Trato Directo por catástrofe.
MELIPILLA, 15 de Marzo de 2010.**

CONSIDERANDO,

El Decreto 150 de Fecha 27.02.2010 que Señala Como Zona Afectada por Catástrofe Derivada del Sismo de Gran Magnitud a las Regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O'Higgins, El Maule, del Bio Bio, Araucanía y Región Metropolitana", la creación del Sistema de Compras Públicas Portal Internet, Mercado Público.cl, por D.S. 1.312 de 1999, del Ministerio de Hacienda, Oficio Circular N° 4 del 20 de enero de 2003, que instruye acerca de la transparencia en las contrataciones públicas; las facultades que me otorga la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional;

VISTOS,

Los requerimientos solicitados en los informes ALFA de las comunas de la Provincia de Melipilla a causa del sismo de alta intensidad que afectó a gran parte del país el pasado 27 de febrero; la necesidad de asistir oportunamente a los afectados y lo dispuesto en el Art. 8, letra C de la Ley N°19.886 de Compras Públicas.

RESUELVO,

AUTORIZAR, el Trato Directo y contrato con el siguiente proveedor:

Orden de Compra	N° 66
Nombre	ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS - EMERGENCIA
Proveedor	Constructora Kela Limitada
Rut	76.020.651-2
Valor	\$66.000.000.-
Imputación	EMERGENCIA

ANÓTESE, COMUNÍQUESE



[Signature]
BVP/CAC/MBP

DISTRIBUCIÓN

- Oficina DAF
- Archivo Oficina de Partes

GOBERNADORA PROVINCIAL DE MELIPILLA (S)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

KIT EMERGENCIA

- 1. ESTRUCTURA DE PANELES** (Altura maxima 2.40 mts.)
Paneles prefabricados con escuadrilla de pino de 2x2 en bruto.
Pie derechos a 0.60 m. a eje uno de otro.
Cadeneteado a 0.80 m. a eje uno de otro.
Soleras superior e inferior en pino bruto de 2 x 2"
- 2. REVESTIMIENTOS**
Forro de paneles perimetrales por la cara exterior en osb de 9.5 mm
Forros de paneles divisor en volcanita de 8 mm
- 3. TECHUMBRE**
Bajada cercha en pino bruto de 1x4"
Costaneras en pino bruto de 2 x 2.
Techumbre cubierta en Zinc acanalado
- 4. PUERTA**
Se consulta una puerta principal en terciado de 0.80 x 2.00
- 5. VENTANAS**
Estructuradas en pino bruto de 2 x 2", forradas exteriormente en OSB de 9.5 mm
- 6. TERMINACIONES** (consideradas solo en exterior)
Se consultan todas las terminaciones, como topes de 1 x 1" y pilasiras de 3/4 x 2 con maderas cepilladas.
- 8. QUINCALLERIA** Se consultan todas las quincallerías metálicas como chapa exteriores y bisagras de 2 1/2 x 2 1/2.
- 9. PISO**
Envigado de 2 x 3", revestido con placas terciado estructural de 15 mm

CONSTRUCTORA KELA LIMITADA

TOYOR
DIZ
CHILE



PRESUPUESTO N° 002400

Construcciones "Kela" Ltda.
Av. Vicuña Mackenna N° 2070 Melipilla

Rut : 76.020.651-2
Fono: (02) 835 47 10

Ciente :	Gobernacion Melipilla	Teléfono :	
Fecha :	06 de Marzo 2010	Ciudad :	Melipilla
Proyecto :	Melipilla	Casa Tipo :	18 M2

1.- Kit Basico de emergencia \$ 600.000

Iva incluido

Atendido por : **Rodrigo Fuentes Huerta** 06-835 77 03